



ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

RESUMEN DEL PROGRAMA SEMANAL DE OPERACIONES

OC-GO-10-RPSO20260606

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	FECHA
Yailina Mateo Analista de Programación de la Operación	Alexander De La Cruz Analista de Programación de la Operación	Alexis Vásquez Encargado de Programación de la Operación	2026-06-05

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN REVELANTE SOBRE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DE OPERACIONES	3
1.1 PRUEBAS PROGRAMADAS	3
1.2 OTRAS INFORMACIONES	3
2. CENTRALES CON LIMITACIÓN DE ARRANQUES CÍCLICOS	7
3. HALLAZGOS DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN.	8

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Límites ante contingencia N-1 en la red de transmisión.....	6
Tabla 2: Detalle de centrales indisponibles para realizar servicio de RPF y RSF.....	6
Tabla 3: Detalle de la cantidad de arranques declarados.....	7
Tabla 4: Arranques programados en la PSO.	8

1. INFORMACIÓN REVELANTE SOBRE LA PROGRAMACIÓN SEMANAL DE OPERACIONES

1.1 PRUEBAS PROGRAMADAS

El detalle de las pruebas de generación se encuentra en el informe OC-GO-10-ASPPSO20260606 (Tabla 1 y Tabla 3), el cual forman parte de esta programación semanal.

1.2 OTRAS INFORMACIONES

- El agente responsable de la central Manzanillo Power Land se ha declarado indisponible, indicando que esto se debe a los trabajos asociados al cierre del ciclo.
- El agente responsable de la central SIBA se ha declarado indisponible para esta programación semanal, indicando que esto se debe a mantenimiento correctivo.
- A partir de la programación diaria del 19 de mayo de 2026, se contempla la interconexión del Parque Solar Esperanza 2.
- En atención a lo reportado por la Sala de Operación en Tiempo Real, donde puntualiza que:

“...Para su conocimiento y fines correspondientes, les informamos lo siguiente:

A las 16:03 horas, queda fuera de servicio por mantenimiento el Autotransformador T01 de la S/E 138/69 kV Pizarrete. Toda la carga pasa a ser alimentada mediante el Autotransformador T02, a través del acople de barras...”.

A partir del 18 de mayo del 2026, se contemplan estos cambios topológicos.

- En atención a lo reportado por la Sala de Operación en Tiempo Real, donde puntualiza que:

“...Para su conocimiento y fines de lugar, les informamos lo siguiente:

A las 13h21, queda energizado el autotransformador T02 de la subestación 69 kV Pizarrete, alimentando el campo de línea 69 kV hacia Goya...”.

A partir del 14 de mayo del 2026, se contempla estos cambios topológicos.

- En atención a lo reportado por la Sala de Operación en Tiempo Real, donde puntualiza que:

"En el día de hoy se realizaron las adecuaciones en los campos de líneas 138 kV para los trabajos de ampliación de la subestación Cruce de Cabral 2. Según informaciones del CCE, el

tiempo para realizar estos trabajos es de alrededor de 1 mes y solo quedó con tensión un $\frac{1}{4}$ de la Barra 1 para energizar el Autotransformador.

El CCE especifica que mientras se estén realizando estos trabajos es necesario mantener en línea a la central Barahona Carbon.

Las líneas quedan como se describe a continuación:

Línea 138 kV Kilómetro 15 de Azua – Guancho – Los Cocos L1

Línea 138 kV Kilómetro 15 de Azua – Guancho – Los Cocos L2"

A partir del 6 de mayo del 2026, se contempla este cambio topológico.

- En atención a lo reportado por la Sala de Operación en Tiempo Real, donde puntualiza que:

"La línea 138 kV Canabacoa – Zona Franca Santiago Disparó el día 22/01/2026 a las 04:15....

...Se debe considerar que este elemento de la red puede estar fuera de servicio por un tiempo prolongado."

A partir de la programación diaria del 24 de enero del 2025, se contempla este cambio topológico.

- El agente responsable de la central San Pedro Bio-Energy ha informado lo siguiente:

"...En estas condiciones, la reducción de la carga de generación representa un riesgo técnico elevado, ya que incrementa la inestabilidad en la combustión, lo cual puede provocar un paro forzado de la caldera... solicitamos sea tomada en cuenta esta situación operativa de la central SPBE, a fin de que no sea solicitada a bajar carga..."

En este sentido, se ha procedido según el procedimiento de la resolución OC 14-2023 (Procedimiento para el Tratamiento de Restricciones en Centrales Térmicas Fuera de las Verificadas en el VEROPE).

- En atención a la instrucción de la Superintendencia de Electricidad en la comunicación SIE-E-CSIE-2023-0198, si la central Powership Azua KPS 01 se encuentra despachada y no cuenta con el color de prueba, las mismas se encuentran baja el despacho de condición de excepción para garantía del suministro.
- El agente responsable de la central hidroeléctrica López Angostura informó, a través de los Helpdesk 67944 y 58650, lo siguiente:

“... le solicitamos interponer de sus buenos oficios en aras de conseguir que a la Central de Angostura no le sea aplicada la reducción de potencia por el curtailment. El agua de descarga de esta central alimenta un canal de riego con un caudal que ha sido consensuado entre la junta de regantes, el INDRHI y nuestra empresa (EGEHID...)”.

“Cortésmente, le solicitamos mantener fijo en el 3% el margen de regulación de la Central Angostura, esto es debido a restricciones que la Junta de Regantes nos imponen de mantener fijo el caudal en el canal de riego”.

- El agente responsable de la central hidroeléctrica LOS TOROS 2 ha informado lo siguiente:

“... estamos presentando problemas con la unidad dos (2) de la central Los Toros, en el distribuidos, el cual no permite realizar la regulación de frecuencia adecuadamente, dicho esto, solicitamos no asignar margen de regulación de frecuencia a la unidad 2 de los toros, hasta normalizar el problema en cuestión ...”

- El agente responsable de la central QUISQUEYA 1 ha informado lo siguiente:

“Para su conocimiento, la central QUISQUEYA1_GN NO estará disponible para ofrecer servicio complementario de RSF y solo el 3% de RPF... Esto es debido al abastecimiento de demanda de la mina. Por favor tomar en cuenta para los programas diarios/semanal correspondientes.”

- El agente responsable de la central hidroeléctrica Aguacate 1 informó, a través del Helpdesk 58726, lo siguiente:

“Aguacate 1, presenta un problema de fuga en el distribuidor, por lo tanto, requerimos que no se le asigne margen de regulación de frecuencia cuando esta sea despachada hasta nuevo aviso”.

- A partir del 20 de julio del 2024, como resultado de un análisis presentado al Comité Consultivo de Seguridad, se modifican los límites del Área Sur pasando a considerarse solo un porcentaje de la generación del DAG para el cálculo del Límite de transferencia. Los límites ante contingencia N-1 en la red de transmisión vigentes son los siguientes:

RESUMEN DEL PROGRAMA SEMANAL DE OPERACIONES

Tabla 1: Límites ante contingencia N-1 en la red de transmisión.

Elementos de red que lo conforman	Amperes máximos	MW máximos
138 kV KM 15 DE AZUA – PUNTA CATALINA + 138 kV PIZARRETE – VALDESIA + 138 kV PIZARRETE - JULIO SAURI	2820	670
VALDESIA – SAN CRISTOBAL NORTE L1 + VALDESIA – SAN CRISTOBAL NORTE L2 (menos el DAG: específicamente el 30% de la Potencia despachada por los parques solares Girasol , Santanasol, Peravia 1, Peravia 2 y del 10.2% de la potencia despachada por el Parque Eólico Matafongo)	852	200

- Continúa la limitación a 143 MVA (por los CT instalados en el lado de 69 kV) del autotransformador de 200 MVA de la subestación 138/69 kV de Arroyo Hondo.
- Continúan las condiciones topológicas en la zona Palamara – Arroyo Hondo siguientes:
 - Traspaso de las cargas de la línea 69 kV Palamara – Madre Vieja del T01 al T02 de la subestación Palamara.
 - Apertura del interruptor N.A. 69 kV Palamara – Arroyo Hondo.
 - Energización del autotransformador de 200 MVA en la subestación 138/69 kV Arroyo Hondo.
- En esta programación de la operación se siguen contemplando los acuerdos para las coberturas de insuficiencias de RPF entre empresas y dentro de una misma empresa, aprobados por la SIE en su momento para los agentes del MEM: CDEEE, EGEHAINA y EGEHID, tal como lo establece la resolución SIE-030-2014.
- En atención a la realimentación remitida por el Área de Supervisión de la Operación en Tiempo Real, sobre la verificación de la RPF (en atención al numeral 7.2 de la resolución SIE-030-2014-MEM), se ha contemplado la salida de regulación de frecuencia de las siguientes centrales:

Tabla 2: Detalle de centrales indisponibles para realizar servicio de RPF y RSF.

Central	Servicio Indisponible	Causa	Observaciones
Sabana Yegua	RPF	Causa Interna	Programa INDRHI
Estrella del Mar 3	RPF	Causa Interna	Central que regula mediante un BESS.
Aguacate 1	RPF	Causa Interna	Problema de fuga en el distribuidor.
Quisqueya 1	RSF	Abastecimiento de demanda de la mina	N/A.
Jigüey 1	RPF	Causa Interna	No obstante, esta información estará siendo validada en las programaciones diarias correspondientes.
Jigüey 2	RPF	Causa Interna	No obstante, esta información estará siendo validada en las programaciones diarias correspondientes.

- El detalle de los mantenimientos y su impacto operativo puede ser observado en el programa de mantenimientos de red de transmisión correspondiente.

2. CENTRALES CON LIMITACIÓN DE ARRANQUES CÍCLICOS

- De acuerdo con la normativa vigente, a continuación, mostramos la cantidad de arranques declarados para las centrales con este tipo de restricción operativa:

Tabla 3: Detalle de la cantidad de arranques declarados.

Central	Frío	Tibio	Caliente	Observación
BARAHONA CARBÓN	1 (1 arranque cada 2.5 meses)	4 (1 arranque cada 7 días)	4 (1 arranque cada 7 días)	-
CESPM 1*	-	-	-	2 arranques por mes (1 cada 15 días)
CESPM 2*	-	-	-	2 arranques por mes (1 cada 15 días)
CESPM 3*	-	-	-	2 arranques por mes (1 cada 15 días)
ENERGAS 4	1 (1 cada dos meses)	1 (1 cada mes)	2 (1 cada 15 días)	-
AES ANDRÉS	1 (1 por mes)	2 por mes (1 cada dos semanas), 24 al año	4 por mes (1 cada semana) 48 al año	-
PARQUE ENERGETICO LOS MINA CICLO COMBINADO	1 (1 por mes)	2 por mes (1 cada dos semanas), 24 al año	4 por mes (1 cada semana) 48 al año	-
ITABO 1	1 cada dos meses, 6 al año	1 cada dos semanas, 12 al año	1 cada semana, 24 al año	-
ITABO 2	1 cada dos meses, 6 al año	1 cada dos semanas, 12 al año	1 cada semana, 24 al año	-
ESTRELLA DEL MAR 3 CICLO COMBINADO	1 (1 por mes), 10 al año	1 cada dos semanas, 24 al año	1 cada semana, 48 al año	-
SIBA CICLO COMBINADO	1 cada 3 meses, 4 al año	1 cada 15 días, 20 al año	1 cada 7 días, 50 al año	-
QUISQUEYA 2	-	-	-	El número máximo de arranques cíclicos de la turbina de vapor por año es de 50, según el fabricante. Esto aplica cuando la Central Quisqueya II opera en Ciclo Combinado (225.30 MW). Sin embargo, esta restricción no aplica si la central opera en modalidad de Ciclo Simple (204.40 MW), es decir, solo con los motores en servicio

RESUMEN DEL PROGRAMA SEMANAL DE OPERACIONES

A continuación, se muestra los arranques realizados a las centrales de la tabla anterior durante la elaboración del programa semanal:

Tabla 4: Arranques programados en la PSO.

ARRANQUES PROGRAMADOS EN LA PSO							
Fecha	6-jun.-26	7-jun.-26	8-jun.-26	9-jun.-26	10-jun.-26	11-jun.-26	12-jun.-26
Unidad Central ► Día	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
AES ANDRÉS	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
BARAHONA CARBÓN	AC	PAR/ARR	AC	AC	AC	AC	AC
CESPM 1	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
CESPM 2	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
CESPM 3	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
ENERGAS 4	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
ITABO 1	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
ITABO 2	PAR/ARR	AC	AC	AC	AC	AC	AC
PARQUE ENERGETICO LOS MINA TOTAL	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
PARQUE ENERGETICO LOS MINA PARCIAL							
ESTRELLA DEL MAR 3 CCT	AC	PAR/ARR	AC	AC	AC	AC	AC
ESTRELLA DEL MAR 3 CCP							
SIBA CICLO COMBINADO							
QUISQUEYA 2	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
ARR/AC	Indica que la unidad o central tiene un arranque en el día señalado.						
ARR/PAR	Indica que la unidad o central tiene un arranque y parada en el día señalado.						
PAR/ARR	Indica que la unidad o central tiene una parada en el día señalado y un arranque.						
AC/PAR	Indica que la unidad o central está en operación tiene una salida en el día señalado.						
AC	Indica que la unidad o central está acoplada en el día señalado.						
PAR	Indica la salida de línea de la unidad o central en el día señalado.						
	Indica que la unidad o central se encuentra fuera de operación en el día señalado.						

3. HALLAZGOS DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN.

Consultar el archivo **VERIFICACIÓN CVP_06-06_12-06-26**, publicado junto al Programa Semanal Definitivo de la semana correspondiente.